



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๔๗/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ตำบล/แขวง ทุ่งโพธิ์ อำเภอ/เขต นาคี จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ โดย นายชชาติ บำรุง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท.รุ่งไพศาลตั้งหลัก ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดปราจีนบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๖ หมู่ ๗ โดยนางสาวรัตนารักษ์ ฝ่งนิล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดปราจีนบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ พร. ๐๐๐๒๔๖ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอดึงเหล็กเก็บน้ำพร้อมเจาะบ่อบาดาล จุดหลังที่ทำการ อบต.ทุ่งโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

การแก้ไขสัญญา โดยการเปลี่ยนแปลงสถานที่เจาะบ่อบาดาล

สถานที่เดิม

ใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ป่าทุ่งนาเหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาคี จังหวัดปราจีนบุรี


(นายชชาติ บำรุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์



สถานที่ใหม่

ใช้ที่ดินอุทิศของนางบัว ส่งเสริม โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๕๔๖๘ ระบุว่า ๕๓๓๗II๐๘๖๒ เลขที่ดิน ๕๐๒ เล่มที่ ๑๕๕ หน้า ๖๘ หน้าสำรวจ ๑๕๐๔ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาคู จังหวัดปราจีนบุรี ตามหนังสืออุทิศที่ดินให้ แก่ทางราชการเพื่อเจาะบ่อน้ำบาดาลสาธารณประโยชน์ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ขนาดความกว้าง ๒ เมตร และความยาว ๒ เมตร

รายละเอียดตามบันทึกข้อความองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ที่ ปจ ๗๒๘๐๑/- ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรื่อง การบริหารสัญญาโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอดึงเหล็กเก็บน้ำ พร้อมเจาะบ่อน้ำบาดาล จุดหลังที่ทำการ อบต.ทุ่งโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แบบท้ายสัญญานี้

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นายชูชาติ บำรุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นางสาวรัตนารณ์ ฝิ่งนิล)

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นายชยพล เกงชัยภูมิ)

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นายสแกน วีระหงส์)





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ที่ ปจ. ๗๒๘๐๑/-

ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง การบริหารสัญญาโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบท่อถังเหล็กเก็บน้ำ พร้อมเจาะบ่อนาดาลจุดหลัง
ที่ทำการ อบต.ทุ่งโพธิ์ หมู่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ที่ ปจ. ๗๒๘๐๑/- ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบท่อถังเหล็กเก็บน้ำ พร้อมเจาะบ่อนาดาลจุดหลังที่ทำการ อบต.ทุ่งโพธิ์ หมู่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โดยรายละเอียด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้เสนอแนวทางการบริหารสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์อนุมัติให้ดำเนินการโดยการแก้ไขสัญญาโดยการเปลี่ยนแปลงสถานที่เจาะบ่อนาดาลในที่ดินอุทิศและขยายเวลา ออกไปอีก ๗๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ (มาตรา ๙๗ และมาตรา ๑๐๒) ความละเอียดตามทราบแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้มีมติเมื่อคราวการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ดำเนินการดังนี้

๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบ รับอุทิศที่ดินสำหรับเจาะบ่อนาดาลตามโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบท่อถังเหล็กเก็บน้ำ พร้อมเจาะบ่อนาดาลจุดหลังที่ทำการ อบต.ทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ตามสัญญาเลขที่ ๔๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๒. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เปลี่ยนแปลงสถานที่เจาะบ่อนาดาลโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบท่อถังเหล็กเก็บน้ำ พร้อมเจาะบ่อนาดาลจุดหลังที่ทำการ อบต.ทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ตามสัญญาเลขที่ ๔๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอขออนุมัติดำเนินการแก้ไขสัญญาและแก้ไขระยะเวลาสัญญา โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบท่อถังเหล็กเก็บน้ำ พร้อมเจาะบ่อนาดาลจุดหลังที่ทำการ อบต.ทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ตามสัญญาเลขที่ ๔๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. การแก้ไขสัญญา โดยการเปลี่ยนแปลงสถานที่เจาะบ่อนาดาล

สถานที่เดิม ใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ป่าทุ่งนาเหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

สถานที่ใหม่ ใช้ที่ดินอุทิศของนางบัว ส่งเสริม โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๕๔๖๘ ราชว ๕๓๓๗/๑๐๘๖๒ เลขที่ดิน ๙๐๒ เล่มที่ ๑๕๕ หน้า ๖๘ หน้าสำรวจ ๑๙๐๔ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ตามหนังสืออุทิศที่ดินให้แก่ทางราชการเพื่อเจาะบ่อนาดาลสาธารณประโยชน์ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ขนาดความกว้าง ๒ เมตรและความยาว ๒ เมตร

(นายชชาติ บำรุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์



/๒ เหตุผลในการ...

เหตุผลในการแก้ไขสัญญา เนื่องจาก “พื้นที่ดำเนินการก่อสร้างตามโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้ส่งคำขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการของรัฐในเขตป่าถึงสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี ตามหนังสือ อบต.ทุ่งโพธิ์ ที่ ปจ ๗๒๘๐๕/๕๔๕ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๒๑.๓/ว ๓๑๒๓ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่อง การกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยได้ระบุความประสงค์ในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์เพื่อก่อสร้างระบบประปาแบบหอดังเหล็กเก็บน้ำ พร้อมเจาะบ่อบาดาลจุดหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ มีกำหนดระยะเวลา ๓๐ ปี นั้น ต่อมาได้รับการประสานจาก (ทางโทรศัพท์) จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรีว่า การขออนุญาตใช้พื้นที่โครงการดังกล่าวไม่เข้าเงื่อนไขการขออนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เพราะการขอตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นเป็นการขออนุญาตต่ออายุการใช้ประโยชน์จากสิ่งปลูกสร้างหรือสาธารณูปโภคที่ได้ก่อสร้างหรือดำเนินการมาก่อนหน้านี้แล้ว แต่การก่อสร้างระบบประปาของที่ขอเข้าไปนั้น เป็นสิ่งปลูกสร้างใหม่ตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ดังนั้น หากจะขออนุญาตต้องทำหนังสือขอลอนเรื่องเดิมและเริ่มกระบวนการการขอตามมาตรา ๔ (๑) เสนอสักนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ใหม่คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการ ๑๙๕ วัน และขออนุญาตในการเจาะบ่อบาดาลจากสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓๐ วัน และผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง ๓๐ วัน รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ๒๕๕ วัน ซึ่งหากเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการก็จะดำเนินการเพียงการจัดเตรียมเอกสารของเจ้าหน้าที่และฝ่ายสภาฯ ใช้เวลา ๑๐ วันและขออนุญาตเจาะบ่อบาดาลใช้เวลา ๓๐ วัน และผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง ๓๐ วัน รวมระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ๗๐ วัน

๒. การแก้ไขระยะเวลาสัญญา

(เดิม) สัญญาเริ่มทำงานวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาจ้างภายในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ โดยขอแก้ไขระยะเวลาสัญญา นับตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ รวมระยะเวลา ๗๐ วัน (จัดเตรียมเอกสารของเจ้าหน้าที่และฝ่ายสภาฯ ใช้เวลา ๑๐ วันและขออนุญาตเจาะบ่อบาดาลใช้เวลา ๓๐ วัน และผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง ๓๐ วัน รวมระยะเวลา ๑๙๐ วัน)

เหตุผลในการแก้ไขระยะเวลาสัญญา สืบเนื่องจากประเด็นที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ดำเนินการให้แก่ผู้รับจ้างเพื่อเข้าดำเนินการได้ ซึ่งผู้รับจ้างมิได้มีพฤติการณ์หรือมีเจตนากระทำความผิดสัญญาแต่ประการใด ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดภาระและความรับผิดชอบต่อผู้รับจ้าง จึงมีความจำเป็นในการแก้ไขระยะเวลาสัญญาดังกล่าวข้างต้น

ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อพิจารณา

เห็นควรพิจารณาอนุมัติดำเนินการแก้ไขสัญญาและแก้ไขระยะเวลาสัญญา โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอดังเหล็กเก็บน้ำ พร้อมเจาะบ่อบาดาลจุดหลังที่ทำการ อบต.ทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ตามสัญญาเลขที่ ๔๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม และแจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบ /ข้อกฎหมายต่อไป

ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายชูชาติ บำรุง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดิณขาว)
ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ



ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- 130 10/11/2561




(นายสมพงษ์ ออทอลาม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ



(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข้าว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล



อนุมัติ/แจ้งผู้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบ/ข้อกฎหมาย



ไม่อนุมัติเนื่องจาก



(นายชูชาติ บำรุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์



(นายชูชาติ บำรุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์



เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๔๗/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๔๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐/๐๗/๒๕๖๘ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่เพื่อดำเนินการเจาะบ่อบาดาล โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอดักเหล็กเก็บน้ำพร้อมเจาะบ่อบาดาล จุดหลังที่ทำการ อบต.ทุ่งโพธิ์ ให้แก่ผู้รับจ้างได้เป็นดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๑๕๐ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๓๑/๐๗/๒๕๖๘ จนถึง ๐๕/๐๒/๒๕๖๙ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอดักเหล็กเก็บน้ำ พร้อมเจาะบ่อบาดาล จุดหลังที่ทำการ อบต.ทุ่งโพธิ์

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๐๕/๐๒/๒๕๖๙	๗๘๔,๐๐๐.๐๐			๗๘๔,๐๐๐.๐๐


(นายชูชาติ บำรุง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

